

姚安县大龙口至班刘公路花邑村至班刘段沥青 混凝土路面改造工程施工图设 计及预算审查意见

2017年5月14日,姚安县交通运输局彭金华副局长组织技术人员,在三楼会议室对姚安县大龙口至班刘公路(花邑村至班刘段)沥青混凝土路面改造工程施工图设计和预算进行了审查,审查意见如下:

一、施工图设计

1、交通标志标牌设计采用一杆两牌,建议一杆一牌;安全设施和设计交通标志牌数量偏少。

2、图纸中出现平方米 m^2 显示为 $m2$ 的不规范的表述。

3、建议根据设计规范、标准的回弹模量明确路槽、级配层的弯沉代表值,以方便施工过程中质量控制。

4、存在图纸和设计说明矛盾的情况,应当根据各条路线的设计图修改设计总说明。

5、盖板涵设计图纸错误,请核实进水、出水口、跌井图,保证涵洞排水通畅,与沿线沟渠衔接。

6、缺少安全警示标志牌设计图。错车道数量偏少。

7、根据相关设计规范和标准,主要经济技术指标表中应明确路面类型和公路等级,水泥混凝土路面的配合比中需要明确集料的主要控制指标。

二、施工图预算

1、设计总说明显示取用沿线原材料，设计图的材料供应图在牟定、祥云不同地方购买原材料，前后矛盾，要求根据设计图纸逐条线路核实各种原材料的购买、取用地点，以保证施工图预算单价的准确性。

2、施工图预算中级配碎石单价 101.42 元/m³ 过高，石屑 110.75 元/m³ 过高。



姚安县交通运输局
2017年5月14日